

Aufheizprotokoll BETOKAN-Fix

Die Fußbodenheizung kann vom ersten Tag an mitlaufen (max. 20°C). Diese Temperatur drei Tage halten. Nach dem dritten Tag die Vorlauftemperatur täglich um 5°C steigern. (Bis die Auslegungstemperatur erreicht ist). Die max. Heizleistung ist vier Tage ohne Nachtabsenkung zu halten. Das Abheizen erfolgt in Temperaturschritten von 10°C / pro Tag.

Auftraggeber/Bauvorhaben: _____

Bauteil/Stockwerk/Raum: _____

Fachfirma/Anschrift: _____

Gesamt-Fläche: _____ Lfd. m: _____

Eingeb. Rohr-Typ: _____

Einbau-Zeitraum: _____

Datum der Druckprobe: _____ Prüfdruck: _____

Die Anforderungen an einen schwimmend verlegten Heizestrich sind in DIN 18560, T2, festgehalten.

Lastverteilschicht Estrichleger: _____

Art des Estrich, Fabrikat: _____ Dicke: _____ mmü. R.

Bemerkung: _____

Eingesetztes Bindemittel: _____

Ende der Arbeiten am Heizestrich: _____

HEIZBETRIEB

	Beginn Datum	1. Tag/ Datum	2. Tag/ Datum	3. Tag/ Datum	4. Tag/ Datum	5. Tag/ Datum	6. Tag/ Datum	6. Tag/ Datum
Grundheizen 3 Tage 20°C		20°C	20°C	20°C				
Aufheizphase je Tag 5°C erhöhen bis Auslegungstemperatur		25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C
Heizphase 4 Tage die Auslegungstemperatur halten								
Abheizphase je Tag 10°C senken								

Die Aufheizung wurde unterbrochen: nein ja von _____ bis _____

Datum: _____ Datum: _____ Datum: _____

Bauleitung: _____ Fachfirma: _____ Estrichleger: _____